

Муниципальный план ("дорожная карта") хода реализации на территории МО Кувандыкский городской округ программы модернизации школьных систем образования

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Результат	Срок
1	Капитальный ремонт зданий			
1.1	Разработка проектно-сметной документации	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	проектно-сметная документация	11.01.2021
1.2.	Получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости	16.11.2021
1.3.	Заключение соглашения между министерством образования Оренбургской области и МО Кувандыкский городской округ о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	Министерство образования Оренбургской области (Отдел ресурсного обеспечения) АМО Кувандыкский городской округ	Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области	17.02.2022
2	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	Муниципальный координатор	Извещение о проведении закупок	не позднее 10.02.2022
2.1.	Включение закупки в план-график (в разрезе муниципальных образований)	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	предоставление ссылки плана-графика/плана закупок в ЕИС в сфере закупок из открытого доступа	до 18.02.2022
2.2.	Опубликование извещения о проведении конкурентной закупки (в разрезе муниципальных образований)	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	предоставление ссылки извещения о проведении закупки в ЕИС в сфере закупок из открытого доступа	до 25.02.2022
2.3.	Заключение государственного контракта / гражданско-правового договора (пообъектно)	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	предоставление ссылки из реестра контрактов в ЕИС в сфере закупок из открытого доступа	до 20.04.2022

2.4.	Проведение ремонтных работ (пообъектно)	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	Информационная справка	до 28.08.2022
2.5.	объекты капитального ремонта в 2022 г.	МАОУ "СОШ №5"	Информационная справка	до 28.08.2022
3	Родительский общественный контроль			
3.1.	Сформирован план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Муниципальный Штаб родительского общественного контроля	План деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	не позднее 01.03.2022
3.2.	Работа областного Штаба родительского контроля	Министерство образования (Отдел дополнительного образования)	Приказ о составе штаба РОК, план работы штаба РОК на 2022 год	январь 2022
	- выездное заседание регионального штаба общественного родительского контроля по вопросу приемки дизайнерских и иных решений в рамках проведения капитального ремонта	Министерство образования (Отдел дополнительного образования)	Протоколы заседания штаба РОК и публикация их на сайте министерства образования в разделе "Модернизация школьных систем" (https://minobr.orb.ru/activity/12839/)	июль, август 2022
3.3.	Работа муниципального Штаба родительского контроля	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	План деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля	01.03.2022

	- выездное заседание муниципального штаба общественного родительского контроля по вопросу приемки дизайнерских и иных решений в рамках проведения капитального ремонта	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	Протоколы заседания штаба РОК и публикация их на сайте муниципального образования в разделе "Модернизация школьных систем"	март-сентябрь 2022
3.4.	Работа школьного штаба общественного родительского контроля	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	План деятельности школьного Штаба родительского общественного контроля	01.03.2022
	- обсуждение дизайнерских решений с педагогическим составом школы	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	Протоколы заседания штаба РОК и публикация их на сайте образовательной организации в разделе "Модернизация школьных систем"	март 2022
	- обсуждение дизайнерских решений с советом обучающихся школы	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	Протоколы заседания штаба РОК и публикация их на сайте образовательной организации в разделе "Модернизация школьных систем"	март 2022
	- обсуждение дизайнерских решений с представителями родительской общественности школы	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	Протоколы заседания штаба РОК и публикация их на сайте образовательной организации в разделе "Модернизация школьных систем"	март 2022
3.5.	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Муниципальный штаб по реализации проекта	Протокольное решение штаба/ Сайт РОИВ/сайт регионального Штаба родительского общественного контроля	не позднее 01.03.2022

М.П.

3.6.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Муниципальный штаб по реализации проекта	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5
4	Организация образовательного процесса	Муниципальный координатор		
4.1	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Муниципальный штаб по реализации проекта	Утвержденный Региональным штабом план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	не позднее 01.04.2022
4.2	Разработка муниципальной «дорожной карты» по реализации программы модернизации школьных систем МО Кувандыкский городской округ	УО АМО Кувандыкский городской округ	Приказ УО АМО Кувандыкский городской округ Приказ МАОУ "СОШ № 5"	до 15.03.2022
4.3.	Организация образовательного процесса обучающихся в период проведения капитального ремонта и оснащения зданий муниципальной общеобразовательной организации в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28	МАОУ "СОШ №5"	Приказ УО АМО Кувандыкский городской округ Приказ МАОУ "СОШ № 5"	в период проведения капитального ремонта
4.4.	Собеседование с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных организаций, включенных в программу капитального ремонта, по вопросам организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ	Министерство образования (Управление контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций) Органы, осуществляющие управление в сфере образования	Протокол министерства образования	март 2022

4.5.	Контроль за созданием условий (с выездом на место) и реализацией основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в период проведения ремонтных работ:	Министерство образования (Управление контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций) УО АМО Кувандыкский городской округ	Информационно-аналитические справки	в период проведения капитального ремонта
5. Организация горячего питания на время				
5.1.	Разработка механизма обеспечения обучающихся горячим питанием в зданиях (помещениях) временного размещения	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	ПРИКАЗ МАОУ "СОШ №5"	до 15.03.2022
6 Средства обучения и воспитания				
6.1.	Проведен анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	Министерство образования Региональный штаб по реализации проекта УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	Письмо министерства образования с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания в адрес федерального оператора (по каждому объекту)	до 01.04.2022
6.2.	Инвентаризация средств обучения и воспитания в образовательных организациях, включенных в программу капитальных работ (с выявлением перечня оборудования для использования в реализации образовательного процесса после завершения капитального ремонта)	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	Перечень имеющегося оборудования для использования в реализации образовательного процесса после завершения капитального ремонта)	до 01.03.2022
6.3.	Собеседование с руководителями МОУО, руководителями образовательных организаций, включенных в программу капитальных работ, по формированию перечня средств обучения и воспитания для оборудования организаций после ремонта.	Министерство образования (Отдел общего и дошкольного образования)	Проекты списка средств обучения и воспитания для организации закупки с учетом результатов инвентаризации	до 20.03.2022
7	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания		Министерство образования	Инфраструктурные листы на основе проектов списков до 15.04.2022

7.1.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Министерство образования Региональный штаб по реализации проекта УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	Извещения о проведении закупок	до 01.05.2022
7.2.	Мониторинг эффективного использования материально-технических и методических ресурсов	Министерство образования Региональный штаб по реализации проекта УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	Сводный отчёт об использовании средств на закупку оборудования, учебно-методических материалов для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования (в разрезе муниципальных образований)	после окончания ремонта
7.3.	Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования	МАОУ "СОШ №5"	Отчёт об использовании учебно-методических материалов для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования	после окончания ремонта
7.4.	Функционирование школьного спортивного клуба			
	Подготовка документов для вхождения в федеральный реестр ШСК	МАОУ "СОШ №5"	Пакет документов для включения в федеральный реестр ШСК	до 31.12.2022
	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, тарификации педагогов, расписания	МАОУ "СОШ №5"	Учебно-методическая, нормативно-правовая, финансовая документация по функционированию ШСК	до 31.12.2022
7.5.	Функционирование школьного театрального кружка	МАОУ "СОШ №5"		

	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, тарификации педагогов, расписания	МАОУ "СОШ №5"	Учебно-методическая, нормативно-правовая, финансовая документация по функционированию театрального	до 31.12.2022
7.6.	Функционирование школьного медицентра	МАОУ "СОШ №5"		
	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, программ курсов внеурочной деятельности, тарификации педагогов, расписания	МАОУ "СОШ №5"	Учебно-методическая, нормативно-правовая, финансовая документация по функционированию школьного	до 31.12.2022
7.7.	Функционирование школьного музея	МАОУ "СОШ №5"		
	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, курсов внеурочной деятельности, тарификации педагогов, расписания	МАОУ "СОШ №5"	Учебно-методическая, нормативно-правовая, финансовая документация по функционированию школьного	до 31.12.2022
8	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Министерство образования Региональный штаб по реализации проекта УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	Информационно-аналитическая справка	не позднее 01.05.2022
8.1.	Сведения о государственном контракте заключенном заказчиком	МАОУ "СОШ "5"	реестр заключенных контрактов	до 01.04.2022
8.2.	Произведена приемка поставленного товара	МАОУ "СОШ "5"	реестр документов о приемке товара по Грузополучателям.	до 01.07.2022

9	<p>Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</p>	<p>Министерство образования Региональный штаб по реализации проекта УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"</p>	<p>Информационно-аналитическая справка</p>	<p>не позднее 01.05.2022</p>
9.1.	<p>Подготовка предложений по вопросу внесения изменений в государственную программу "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области" в части муниципальных общеобразовательных организаций, выступающих объектами капитального ремонта 2022, 2023 гг.</p>	<p>Министерство образования АМО Кувандыкский городской округ</p>	<p>Письмо в адрес вице-губернатора – заместителя председателя Правительства – руководителю аппарата Губернатора и Правительства области</p>	<p>до 20.02.2022</p>
9.2.	<p>Заключение соглашений между министерством образования Оренбургской области и муниципальными образованиями на предмет предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования</p>	<p>Министерство образования АМО Кувандыкский городской округ</p>	<p>Соглашение между министерством образования Оренбургской области и муниципальными образованиями</p>	<p>май 2022</p>
9.3.	<p>Проведение мероприятий по проведению закупочных процедур (в том числе заключение контрактов на выполнение работ, закупку и установку оборудования) в соответствии с федеральным и региональным законодательством</p>	<p>МАОУ СОШ №5"</p>	<p>Заключение контрактов</p>	<p>15.07.2022</p>

9.4.	Проведение мероприятий по приведению в соответствие предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности и укрепленности объектов общеобразовательных организаций, выступающих объектами капитального ремонта 2022 г.	УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	справка	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте
9.5.	Контроль проведения работ в части приведения в соответствие требованиям антитеррористической защищенности и укрепленности объектов общеобразовательных организаций, выступающих объектами капитального ремонта 2022 г.	Министерство образования (Отдел правового обеспечения государственной службы и кадров/отдел ресурсного обеспечения: Хорьякова Е.В., Жаркова Э.М.) УО АМО Кувандыкский гоодской округ	1. Фото отчет 2.Предоставление отчетной документации согласно перечню соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальными образованиями на предмет предоставления субсидии из областного бюджета	не позднее 5 дней после завершения работ
9.6.	В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Региональный штаб по реализации проекта	Информационно--аналитическая справка	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте

10	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	Министерство образования Региональный штаб по реализации проекта УО АМО Кувандыкский городской округ	Утвержденный Региональным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования	не позднее 01.05.2022
10.1.	Повышение квалификации педагогов и управленческих команд школ:	Региональный центр развития образования Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	Реестр документов о повышении квалификации	
	- повышение квалификации управленческих команд			21.03.2022- 23.04.2022
	- повышение квалификации педагогических работников			14.03.2022- 10.09.2022
10.2.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта;	Региональный центр развития образования Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	Реестр документов о повышении квалификации	не позднее 01.11.2022
11.	Информационное сопровождение			

11.1.	Информирование о реализации на территории Оренбургской области программы модернизации школьных систем образования на 2022-2026 годы (публикации на официальных сайтах, в социальных сетях, в СМИ)	Министерство образования (Информационно-аналитический отдел) УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	Пресс-релиз на официальных сайтах министерства образования и органов, осуществляющих управление в сфере образования	Ежеквартальн о
11.2.	Запуск голосований на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системы «Активный гражданин Оренбургской области»	Министерство образования (Информационно-аналитический отдел) УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	Голосование, пресс-релиз о голосованиях на официальных сайтах министерства образования и органов, осуществляющих управление в сфере образования	В течение всего периода
11.3.	Проведение акции "До и после" с публикацией фотографий до и после проведения капитального ремонта	Министерство образования (Информационно-аналитический отдел) УО АМО Кувандыкский городской округ МАОУ "СОШ №5"	Публикации в социальных сетях министерства образования, органов, осуществляющих управление в сфере образования. Формирование базы фотографий	После проведения ремонтных работ
11.4.	Проведение конкурса на лучший логотип "Модернизация школьных систем образования в Оренбургской области"	Министерство образования (Информационно-аналитический отдел) УО АМО Кувандыкский городской округ	Логотип "Модернизация школьных систем образования в Оренбургской области"	до 15.03.2022